

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

28.08.2018.

ПРИМЉЕНО:

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
Б4	110-164/18		

Назив наручиоца:

Општинска управа Врњачка Бања

Адреса наручиоца:

Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на реализацији Пројекта "Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, И Фаза".

Ознака из ОРН:

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:

45240000-Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката

Првобитна вредност уговора:

23.251.470,00 дина са ПДВ
27.901.764,00 дина без ПДВ

Измењена вредност уговора:

Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (рока за извршење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурсном документацијом, моделом уговора, односно чл. 6. Уговора о јавној набавци, бр. 110-164/18 од 29.05.2018. год.

Чл. 6. Уговора гласи:

"Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због променених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

..."

Сходно Захтеву Извођача од 17.08.2018. год., Сагласности надзорног органа, бр. 350-1591/18 од 17.08.2019. год. и сагласности координатора, инвеститора и наручиоца од 27.08.2018. год., извршиће се анексирање Уговора тако да се дозвољава продужетак рока за извођење радова за 33 календарских дана (основним уговором рок за извођење радова износио је 90 календарских дана од дана увођења у посао, овим Анексом рок за завршетак радова продужен је на 123 календарских дана од дана увођења у посао).

Остале информације: