ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Месна заједница Подунавци
Адреса наручиоца:	36215 Подунавци
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Остало
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на изградњи свлачионице на фудбалском терену у Подунавцима
Ознака из ОРН:
45000000-грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	3.819.136,36 динара без ПДВ 4.582.963,63динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	3.980.399,00 динара без ПДВ 4.776.478,80 динара са ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (промена вредности уговора) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурном документацијом,-моделом уговора, односно чл. 5 став 2. и 3.Уговора о јавној набаци, бр.391 од 07.11.2018.године.
Чл. 5 став 2. и 3. Уговора гласи:
"Коначна количина и вредност извршених радова по ситуацијама утврђује се на бази стварно изведених радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и одговорног извођача радова и усвојених јединачних цена из усвојене понуде. Јединичне цене важе и за евентуална вишкове радова, односно мањкове радова, за које ће Наручилац поступити у складу са Посебним узансама о грађењу.

Укупна вредност свих радова, односно радова из става 2.овог чл. не може бити већа од 10% од уговорене вредности из члана 2.овог Уговора."

Сходно Захтеву Извођача, од 10.04.2019..год. , Сагласности надзорног органа бр. 132 од 12.04.2019.гоине и сагласности Наручиоца , извршиће се анексирање Уговора тако што се мења вредност основног уговора за вишкове радова у износу од 161.262,64 динара без ПДВ, односно 193.515,17 динара са ПДВ.

Остале информације: